

Projectnaam
Huis vd Samenleving
18 Maart 2019

Voortgangsrapportage

Opsteller: H.Koevoet
Documentnummer: 1.3

FASE: Initiatief  definitie  ontwerp  voorbereiding  realisatie 

Bereikt in de afgelopen 8 weken

- Project voorbereiding incl. beleningen onderzoek--> Start bouw
- Ontwerpdetailleringen
- PVE Audio/Video
- Parkeeroplossing tijdens uitvoering bouw
- Afstemming bouw en evenementen
- Bouwplaatsinrichting met akkoord hulpdiensten
- SDE Subsidie aanvraag PV panelen op tijd ingediend

Belangrijke momenten in de komende 8 weken

- Overleg partners inzake samenwerking ov komst en dienstverleningsconcept
- Totaal raming Audio & Video
- Aanbesteden directieleveringen
- Engineering installaties
- Vervolg en afronding asbestsanering en sloopwerkzaamheden
- Onderzoeksresultaten bereikbaarheid beneden/bovendijks
- Voorbereiden raadsvoorstel betreffende de TUIN van de Samenleving

Projectbeheersing

Geld



Organisatie



Tijd



Informatie



Kwaliteit



Issue / obstakel Maatregel / actie Wie - Wanneer

Risico analyse Dec. 2018 ; a t/m k
Geen buitenproportionele wijzigingen wat betreft risicobeeld tot op heden.

Risico aspect 'J'; asbest: Tijdens de sloopwerkzaamheden is een nog niet eerder ontdekt kanaal gevonden met asbestmateriaal. Er is een offerte aangevraagd voor de extra kosten van verwijdering. Voor het risico 'asbest' was in de risicoanalyse van 7 december 2019 een bedrag 'onvoorzien' geraamd. Naar verwachting is dit bedrag toereikend.