

FASE: Initiatief

Definitie

Ontwerp

Vorbereiding

Realisatie


BEREIKT IN DE AFGELOPEN 8 WEKEN		BELANGRIJKE MOMENTEN IN DE KOMENDE 8 WEKEN
-Aanbestedingen Diverse Directieleveringen -Asbestsanering Gem Huis afgerond -Laatste onderzoek vleermuizen -Deel engineering installaties -Afstemming ICT, beveiliging en bekabeling -Onderzoeksresultaten bereikbaarheid beneden/bovendijks -Boren van funderingspalen		-Contracten directieleveringen -Afronden sloopwerkzaamheden -Directieleveringen losse inrichting en keuken aanbesteden -Verder werken aan fundering bordes en serre -Week 24 start steigerbouw rondom het Huis -Beschikbaarheid extra Krediet AV -Afronden engineering installaties
PROJECTBEHEERSING		ISSUE /OBSTAKEL; MAATREGEL/ ACTIE; WIE / WANNEER
<u>Geld</u>		De risicoraming is geactualiseerd. Als alle gecalculeerde risico's zich voordoen onstaat er een tekort. Zie vertrouwelijke bijlage.
<u>Organisatie</u>		De algemene beheermaatregelen bestaan uit: -Strakke sturing op meerkosten; -Zoeken naar optimalisaties inrichting huis en tuin; -Zoeken naar dekking binnen bestaande budgetten; -Kosten bibliotheek zoveel als mogelijk dekken uit opbrengsten pand.
<u>Tijd</u>		
<u>Informatie</u>		
<u>Kwaliteit</u>		

