

Projectnaam: MEI Huis v/d Samenleving		2020		Voortgangsrapportage		Opsteller: H.Koevoet Documentnummer: 2.0	
FASE: Initiatief			Definitie			Ontwerp	
						Voorbereiding	
						Realisatie	
BEREIKT IN DE AFGELOPEN 8 WEKEN				BELANGRIJKE MOMENTEN IN DE KOMENDE 8 WEKEN			
-Verfijnen en afronden huur/gebruikersovereenkomsten partners -Verfijnen en afronden diverse overeenkomsten, beheerplannen e.d. -Aanbesteden project RHP en Havenstraat en gunnen -Aanbesteden directieleveringen project RHP en Havenstraat en gunnen -Inkoop restant losse inrichting -Start richting DO project 'bereikbaarheid '				-Tekenen van de definitieve overeenkomsten met de partners -Opleveren van De Rederij -Overdragen van De Rederij van project naar beheer iom SCDrechtsteden -Inhuizen / verhuizen -In gebruik nemen door ambtelijke en bestuurlijke organisatie en Smile -In gebruik nemen door Bibliotheek -In gebruik nemen door Politie -Definitief energie label De Rederij -Start project RHP, Havenstraat en Wipmolenterrein			
PROJECTBEHEERSING				ISSUE /OBSTAKEL; MAATREGEL/ ACTIE; WIE / WANNEER			
<u>Geld</u> <u>Organisatie</u> <u>Tijd</u> <u>Informatie</u> <u>Kwaliteit</u>		 		De risicoraming is geactualiseerd. Zie bijlage. Aspect Financien staat op 'groen ' ; toelichting : doordat weliswaar de post onvoorzien verhoogd is door het samenvoegen van de beschikbare kredieten, maar de ten opzichte van ramingen, indirecte kosten van o.a. project management, directievoering, ondersteuning e.d. stijgen, ontstaat er wel enige druk op de financiële ruimte. De algemene beheersmaatregelen blijven bestaan uit: -Strakke sturing op meerkosten; -Zoeken naar optimalisaties mbt inrichting van het huis -Scherpe discussies met contractpartij inzake verrekeningen meer- en minderwerk -Zoeken naar dekking binnen bestaande budgetten;			

