Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Resurserenamen	Afwijking van begindatum
0	**20160714 PLANNING 2016 herinrichting Lammetjeswiel versie 1 (19-07-2016)**	**451 dagen?**	**maa 8-2-16**	**maa 30-10-17**			**25 dagen**
1	**Project Buitenruimte wegen, riool en water**	0 dagen	vri 1-7-16	vri 1-7-16			104 dagen
2							0 dagen
3	**Herinrichting Lammetjeswiel**						**-77 dagen**
4	**initiatieffase**						**-77 dagen**
5	Schrijven Startnotitie	21 dagen	maa 18-7-16	maa 15-8-16		Dorien Jansen	0 dagen
6	Onderteken startnotitie	5 dagen	maa 15-8-16	vri 19-8-16	5	Dorien Jansen	0 dagen
7	**Voorbereiding**						**-140 dagen**
8	**Bugetbewaking**						**0 dagen**
9	Maken planning	2 dagen	maa 18-7-16	din 19-7-16		Kees Okker;Ad Barnhoorn	0 dagen
10	Maken raming/budgetbewaking	2 dagen	woe 20-7-16	don 21-7-16	9	Kees Okker;Ad Barnhoorn	0 dagen
11	**onderzoeken**						**0 dagen**
12	Maken sonderingen	1 dag	vri 30-9-16	vri 30-9-16		GeO-bureau	0 dagen
13	Selecteren bomen	1 dag	maa 15-8-16	maa 15-8-16		Lex Koelewijn, Kees Okker, d. Pruijsen	0 dagen
14	Flora en faunaonderzoek	5 dagen	don 1-9-16	woe 7-9-16		Wouten den Boer	0 dagen
15	Inmeten terrein	1 dag	vri 2-9-16	vri 2-9-16		GeO2	0 dagen
16	Resultaat Flora & Faunaonderzoek	1 dag	don 8-9-16	don 8-9-16	14	Wouten den Boer	0 dagen
17	Wachttijd t.g.v. Flora & Faunaonderzoek	160 dagen	vri 9-9-16	don 20-4-17	16	????????	0 dagen
18	**Besluitvorming**						**0 dagen**
19	Toetsing kredietaanvraag voor Raad	2 dagen	woe 20-7-16	don 21-7-16	10	Kees Okker	0 dagen
20	Aanleveren stukken voor College	1 dag	vri 12-8-16	vri 12-8-16	19	Dorien Jansen	0 dagen
21	Besluit V.O in College	1 dag	din 23-8-16	din 23-8-16	20	Dorien Jansen	0 dagen
22	Aanleveren stukken tbv raad	1 dag	vri 26-8-16	vri 26-8-16	21	Dorien Jansen	0 dagen
23	Besluit gemeenteraad	1 dag	din 20-9-16	din 20-9-16	22	Dorien Jansen	0 dagen
24	**Bestek**				**7**		**0 dagen**
25	**Maken tekeningen voorlopig ontwerp**				**8**		**0 dagen**
26	Maken voorlopig ontwerp (gereed)	1 dag	maa 18-7-16	maa 18-7-16		Bas Pijl	0 dagen
27	**Maken tekeningen definitief ontwerp**				**10**		**0 dagen**
28	Maken definitief ontwerp (bestekstekening)	19 dagen	din 20-9-16	vri 14-10-16	9	Kees Okker	0 dagen
29	**Maken bestek**						**0 dagen**
30	maken bestek	25 dagen	maa 17-10-16	vri 18-11-16	28	Kees Okker	0 dagen
31	Aanpassen bestek n.a.v. PKC	2 dagen	don 8-12-16	vri 9-12-16	36	Kees Okker	0 dagen
32	**P&C cyclus**						**0 dagen**
33	Toetsing beheerder	3 dagen	maa 21-11-16	woe 23-11-16	30	Lex Koelewijn	0 dagen
34	Toetsing werkvoorbereider	3 dagen	don 24-11-16	maa 28-11-16	33	Willem-Jan Leenhouts	0 dagen
35	Toetsing directie	4 dagen	din 29-11-16	vri 2-12-16	34	Cler Sels	0 dagen
36	Toetsing ATO	3 dagen	maa 5-12-16	woe 7-12-16	35	Ary Koedood	0 dagen
37	**Vergunningen**						**0 dagen**
38	aanvraag bouwvergunning bruggen	40 dagen	maa 24-10-16	vri 16-12-16	28	Kees Okker	0 dagen
39	aanvraag kapvergunning	40 dagen	maa 24-10-16	vri 16-12-16		Kees Okker	0 dagen
40	**Aanbestedingstraject**						**0 dagen**
41	Verzenden bestek naar aannemers	1 dag	maa 12-12-16	maa 12-12-16	38	Kees Okker	0 dagen
42	Lezen bestek door aannemers	21 dagen	din 13-12-16	din 10-1-17	41	Kees Okker	0 dagen
43	Nota van inlichtingen	1 dag	woe 11-1-17	woe 11-1-17	42	Kees Okker	0 dagen
44	Rekentijd aannemer	7 dagen	woe 18-1-17	don 26-1-17	43	Kees Okker	0 dagen
45	aanbesteding	1 dag	vri 27-1-17	vri 27-1-17	44	Kees Okker	0 dagen
46	Voornemen tot gunning (alcatel termijn)	15 dagen	maa 30-1-17	vri 17-2-17	45	Kees Okker	0 dagen
47	Gunning	1 dag	vri 17-2-17	vri 17-2-17	46	Kees Okker	0 dagen
48	**Uitvoering**	**55 dagen**				**Kees Okker**	**-170 dagen**
49	Start werk	75 dagen	woe 22-2-17	din 6-6-17	47	Cler Sels	0 dagen
50	Oplevering	2 dagen	don 15-6-17	vri 16-6-17	49	Cler Sels;Kees Okker;Lex Koelewijn;Ary Koedood	0 dagen
51	Openingsfeest	1 dag	woe 21-6-17	woe 21-6-17	50	Wethouder Kraijo	0 dagen
52	**Aanplanten bomen en struiken**						0 dagen
53	nieuwe aanplant	11 dagen	maa 16-10-17	maa 30-10-17	51	Groene Long	0 dagen



Project: 20160714 PLANNING 201 | Datum: din 19-7-16

Taak | Splitsing | Mijlpaal | Samenvatting | Projectsamenvatting | Externe taken | Externe mijlpaal | Inactieve taken | Inactieve mijlpaal | Inactieve samenvatting | Handmatig taak | Alleen duur | Handmatige samenvatting | Handmatige samenvatting | Alleen begindatum | Alleen einddatum | Deadline | Tel laat | Kritiek | Kritieke splitsing | Basislijn | Mijlpaal van basislijn | Samenvattingstaak van basislijn | Voortgang | Toegestane vertraging | Opgelopen vertraging