

Bijlage 1: Beschrijving proces

Het project is gestart met een start-up bijeenkomst (29 januari 2013) waarbij alle input is verkregen van alle intern en extern betrokken partijen. De vastgestelde uitgangspunten zijn in het vervolgproces verder uitgewerkt in een drietal projectvergaderingen uitgewerkt. De hoogste prioriteit is toegekend aan de verkeersveiligheid. Op de tweede plaats komen de leefbaarheid en de uitstraling van de Polderstraat.

Op 8 april 2013 heeft een 1^e informatieavond plaatsgevonden waarbij het gevolgde proces werd toegelicht en waarbij per onderdeel de ontwerpvisie werd toegelicht. Ondanks enige twijfel uit de projectgroep is gekozen om het optimale ontwerp te presenteren. Gezien de gevoeligheid van de diverse aanpassingen is tijdens deze informatieavond met name aandacht gericht op de maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid. Met name tijdens de vragenrond ontstond een negatieve sfeer die voor een groot deel de beeldvorming heeft bepaald. Het gewenste draagvlak voor de voorgestelde aanpassingen werd niet bereikt. Gebleken is dat niet iedereen is benaderd om deel te nemen aan de klankbordgroep en dat de terugkoppeling naar de achterban onvolledig is geweest. Resultaat van deze bijeenkomst is dat de samenstelling van de klankbordgroep is aangepast, wat vervolgens leidde tot een aangepaste samenstelling van de projectgroep.

In de eerstvolgende projectvergadering (18 april 2013) is de betreffende informatieavond geëvalueerd en zijn concrete afspraken gemaakt. Betreffende de communicatie neemt de gemeente de regie. De aangepaste klankbordgroep heeft de opdracht gekregen om met medewerking van de SWA een bijeenkomst te organiseren waarin nogmaals alle bewoners kunnen meedenken en meepraten met als doel de gezamenlijke uitgangspunten vast te stellen. Daarbij heeft de klankbordgroep de taak gekregen om een vertegenwoordiging samen te stellen die zorg draagt voor de terugkoppeling naar alle bewoners in de straat. Gedurende een tweetal bijeenkomsten (mei/juni 2013) heeft de klankbordgroep verhit gediscussieerd over de samenstelling van de klankbordgroep / projectgroep en de vast te stellen uitgangspunten.

Tijdens de eerste projectgroep in de nieuwe samenstelling (11 juni 2013) bleek dat het de klankbordgroep nog steeds niet is gelukt om de gezamenlijke uitgangspunten vast te stellen. De klankbordgroep werd nogmaals de opdracht meegegeven om een bijeenkomst te organiseren om rustig en met respect naar elkaar toe te communiceren, en uiteindelijk toch de gezamenlijke uitgangspunten te formuleren.

Tijdens de derde bijeenkomst van de klankbordgroep (24 juni 2013) zijn de definitieve uitgangspunten vastgesteld. In een 4-tal projectvergaderingen (juli - oktober 2013) zijn deze verder uitgewerkt tot een schetsontwerp waar de gehele projectgroep zich in kon vinden.

Op 30 oktober 2013 heeft de 2^e informatieavond plaatsgevonden waarbij het schetsontwerp werd gepresenteerd. Slechts een enkele vraag en enkele kleine opmerkingen zijn geplaatst.

Op donderdag 7 november 2013 is het voorstel gepresenteerd aan de monumentencommissie. De commissie reageerde zeer positief op het voorstel, zeker waar het de uitstraling betreft met de gebakken klinkers en de authentieke lichtmasten.

In de projectvergadering van 5 november 2013 is de informatieavond geëvalueerd. Na het verwerken van de geringe hoeveelheid vragen en opmerkingen is het voorlopig ontwerp vastgesteld door de projectgroep. Met deze vaststelling is de taak van de projectgroep volbracht en wordt de projectgroep afgesloten. Het voorlopig ontwerp wordt ter vaststelling in december 2013 aan het college aangeboden en wordt een realisatiekrediet aangevraagd bij de raad. Middels een inloopavond in januari / februari 2014 worden de bewoners van de Polderstraat op de hoogte gebracht van de stand van zaken met betrekking tot de eventuele uitvoering.